



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๒๖	๒๓	๑๓.๒๒	๑๑,๒๔๙,๘๕๐	๑๐,๐๒๒,๘๒๖
รวม	๒๖	๒๓	๑๓.๒๒	๑๑,๒๔๙,๘๕๐	๑๐,๐๒๒,๘๒๖
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนากษัตริ					
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๔	๒.๓๐	๒๘๐,๐๐๐	๑๐๖,๔๗๓
รวม	๖	๔	๒.๓๐	๒๘๐,๐๐๐	๑๐๖,๔๗๓
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม					
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๓	๑.๗๒	๓๕๐,๐๐๐	๒๗๙,๓๐๙
๔.๒ แผนงานงบกกลาง	๓	๓	๑.๗๒	๒๕,๔๕๑,๓๐๐	๒๕,๑๖๗,๓๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๖	๑๑	๖.๓๒	๒,๒๗๔,๒๐๐	๑,๗๔๗,๗๓๕
รวม	๒๓	๑๗	๙.๗๗	๒๘,๐๗๕,๕๐๐	๒๗,๑๙๔,๓๔๔

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวน งบประมาณที่ดำเนินการ
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๗	๕.๐๒	๑,๓๐๕,๐๐๐	๑,๑๓๑,๒๓๒
รวม	๑๒	๗	๕.๐๒	๑,๓๐๕,๐๐๐	๑,๑๓๑,๒๓๒
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๘	๖๗	๓๘.๕๑	๒๒,๖๑๑,๘๐๐	๒๒,๑๖๗,๒๕๘
รวม	๖๘	๖๗	๓๘.๕๑	๒๒,๖๑๑,๘๐๐	๒๒,๑๖๗,๒๕๘
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕	๘	๔.๖๐	๑,๖๐๐,๖๓๐	๑,๓๘๘,๐๘๖
รวม	๑๕	๘	๔.๖๐	๑,๖๐๐,๖๓๐	๑,๓๘๘,๐๘๖
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๗ ๑	๒ ๑	๑.๑๕ ๐.๕๗	๔๙๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐	๗๒,๙๗๖ ๒๐๐,๐๐๐
รวม	๘	๓	๑.๗๒	๖๙๕,๐๐๐	๒๗๒,๙๗๖
๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๒	๑.๑๕	๒๖๒,๐๐๐	๗๖,๐๓๙
รวม	๔	๒	๑.๑๕	๒๖๒,๐๐๐	๗๖,๐๓๙

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร	๗	๔	๒.๓๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๐๐,๙๐๐
๑๐.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๑	๐.๕๗	๔๐๕,๐๐๐	๑๔๕,๖๒๐
รวม	๑๒	๕	๒.๘๗	๖๙๕,๐๐๐	๓๔๖,๕๒๐
รวมทั้งสิ้น	๑๗๔	๑๓๖	๗๘.๑๖	๖๖,๗๗๔,๗๘๐	๖๒,๗๐๕,๗๕๔

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒.๑ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองการ ศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษา ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐	๕๐,๑๗๐	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๖ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	๘๕,๘๕๐	๘๕,๘๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๔๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	๔ เม.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๕	โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้เด็กปฐมวัย(ห้องเรียนอัจฉริยะ)	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองการ ศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๓๑๓,๓๓๐	๒,๐๑๑,๑๔๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียน	๒,๔๓๐,๖๗๐	๒,๒๑๑,๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๘	โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๓๗๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย	๐	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๑๐	โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๑๑	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๕ พ.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๑๒	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ภาษา	๐	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๑๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๕,๔๐๐,๐๐๐	๔,๘๒๗,๙๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่าตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูงตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองม่วงตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุตาสงตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเบนตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังรางน้อยตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๒๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเลาใหญ่ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๒๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ
๒๖	อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะเกลือเก่าตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓.๑ แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการศึกษาดูงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	๔๐,๐๐๐	๒๗,๓๘๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๒ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร	๔๐,๐๐๐	๒๓,๗๘๐	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม การเกษตร
๔	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑๕,๓๑๓	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม การเกษตร
๕	อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองส่งเสริม การเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๓๐๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและ ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการ
๓	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อย โอกาส	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สวัสดิการ
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๒ พ.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการ
๔.๒ แผนงานงบกลาง											
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๙,๗๙๒,๓๐๐	๑๙,๗๘๙,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๕๑๔,๐๐๐	๕,๒๕๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๔๕,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๙,๖๙๕	๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					สำนักปลัด
๓	โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น"	๓๗๗,๐๐๐	๒๗๖,๙๑๐	๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า	๘๒๖,๐๐๐	๘๒๐,๖๓๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ
๖	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุตำบลมะเกลือเก่า	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สวัสดิการฯ
๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สวัสดิการฯ
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(ภพสม.)	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สวัสดิการฯ
๙	โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ
๑๐	โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ
๑๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการฯ
๑๒	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการ อบต.พบประชาชน	๑๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนัก ปลัด
๑๔	โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการ
๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบล มะเกลือเก่า	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สวัสดิการ
๑๖	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาลังคม	๖๑,๒๐๐	๕๑,๓๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สวัสดิการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๙๑๗	๓ พ.ย.๒๕๖๖	๒๓ ธ.ค.๒๕๖๖	✓					กอง สาธารณสุข
๒	โครงการอบรมแกนนำควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๓	โครงการพัฒนาบริการงานสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๒๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข
๖	เงินสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๔,๗๑๕	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๙,๖๐๐	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๙	โครงการให้ความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพของประชาชน	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙)	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๑๑	โครงการศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการที่รักษาตัวที่บ้าน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข
๑๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ (ลานมวย) - ถนนมิตรภาพ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๕๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน มะเกลือเก่า หมู่ ๒-แหล่งท่องเที่ยววังเณร หมู่ ๒	๓,๐๔๙,๐๐๐	๓,๐๔๙,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๙ พ.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑-๒	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. พร้อม งานขุดลอกรางระบายน้ำเดิม บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. บ้าน โคกสูง หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๒,๙๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมงานเทพื้น คสล. บ้านโคกสูงหมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ					✓			กองการ ช่าง
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๓ (ทางเข้าหมู่บ้าน)	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซอยสามหมอ	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซอยสองพัน	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซอยสองพัน	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ เส้นข้างวัด (สระเก็บน้ำผลิตประปา)	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ สามแยกบ้านนายวิซ จงรวมกลาง	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกทาง หลวงสาย ๒๔ - บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๑๖	โครงการวางท่อส่งน้ำประปาดิบหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนอง ไม้ตาย หมู่ ๔ - บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำและเสียงตามสาย บ้านหนองม่วง หมู่ ๕	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างแรงดันน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ คลอง ตำบลเสมา	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ ขอย้าง โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ - คุ่มปากดง	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๕ ก.พ. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ ๗ ซอยฝายน้ำล้น(หน้าบ้านนางเอิบ)	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖	๕ ก.พ. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบุตาสง หมู่ ๗	๔๕,๐๐๐	๔๓,๑๔๔	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๕	โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลายราง หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๑ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเบน หมู่ ๘ - บ้าน หนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๕ มี.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.พ. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๗	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านปลายราง หมู่ ๘	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย บ้านวังราง น้อย หมู่ ๙	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ซอยบานนายอาคม	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๐พ.ย.๒๕๖๖	๓๐ มี.ค.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ซอยใหม่พัฒนา - บ้านนางซิด	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๑๐พ.ย.๒๕๖๖	๑๐ ก.พ.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ คุ้มหน้าวัด	๗๒,๘๐๐	๗๒,๘๐๐	๑๐ ก.ย.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ คุ้มหน้าวัด	๓๖๑,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ซอยคุ้มน้อย	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓๔	โครงการย้ายท่อถึงสูงประปาเหล็กพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านวัง รางน้อย หมู่ ๙	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ ซอยบ้านลุงชา-บ้านนายคบ	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ คุ้มแก้ง	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑๕ ธ.ค.๒๕๖๖	๓๐ ม.ค.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพัน สโมสร หมู่ ๑๒ ซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม	๓๑๑,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒- - บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ สายฝายประชาอาสา	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๘,๕๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. บ้าน หนองขาด หมู่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔ - บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ก.ย.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและรั้ว คสล. บ้านคำ"ฮ หมู่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาด-บ้าน ห้วยไผ่ หมู่ ๑๐	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ สายฝายประชาอาสา	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๘,๕๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซอยบ้านผู้ใหญ่ทับทิม	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทอลอด คสล. บ้านหนองหลัก พันสโมสร หมู่ ๑๒ คลองอีสานเขียว(สวนป่า)	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๔พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองชาด หมู่ ๑๔	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๔๘	โครงการขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ท้ายอ่างเก็บน้ำคำไฮ หมู่ ๑๕	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๔๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕	๔๕,๐๐๐	๔๓,๙๑๔	๒๔พ.ย. ๒๕๖๖	๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางเข้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เขาสามสืบสำง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๒๔พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕	๗๙,๕๐๐	๗๙,๕๐๐	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ ซอยบ้านลุงทวี	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ บ้านลุงทวี	๒๗๖,๕๐๐	๒๗๖,๕๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๖	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๑๑๔,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ เส้นทางโสกจาน-หัวเขา	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ - ฟาร์มวัว คุ่ม ๑	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๒๔พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๒๔พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำและเสียงตามสาย บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗- บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๒๔พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘ ขอยสุขฤดี	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๒๔พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑	โครงการขยายเขตประปา บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๔ ม.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมวางท่อ บ้านมะเกลือเก่า สามัคคี หมู่ ๑๙ คุ่มหินลาด	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๖๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๔ ม.ค. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกทางหลวง ๒๔-วัดบึงคล้า หมู่ ๑๙ ซอยสมศักดิ์ฟาร์ม	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					กองการ ช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า สามัคคี หมู่ ๑๙	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ ซอยเสรีภาพ	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ คุ่มหนองไผ่น้อย	๓๑๐,๕๐๐	๓๑๐,๕๐๐	๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ย.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง
๖๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสา เหล็ก	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๕ ก.ย.๒๕๖๗	✓					กองการ ช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน	๕๕,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ					✓			กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี"มะเกลือเก่าเกมส์"	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๕,๕๑๒	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๕๘	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง การศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินเขาคั่ว	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	✓					กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ตำบลมะเกลือเก่า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า	๓๖๖,๕๐๐	๓๔๓,๕๐๐	๒๔พ.ย.๒๕๖๖	๑๘ ธ.ค.๒๕๖๖	✓					กอง การศึกษาฯ
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง การศึกษาฯ
๑๐	โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ					✓			กอง การศึกษาฯ
๑๑	โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้านและพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๑๔๒,๑๓๐	๑๔๒,๑๓๐	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๑๒	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองการ ศึกษาฯ
๑๓	โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้กับเยาวชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองการ ศึกษาฯ
๑๔	โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้กับวงดนตรีเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๘๖	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองการ ศึกษาฯ
๑๕	โครงการส่งเสริมดนตรีให้กับเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๗๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ					✓			กองการ ศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต.	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเชิงรุก	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๑๒,๙๗๖	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓					สำนักปลัด
๕	โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนักปลัด
๖	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อบริการประชาชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนักปลัด
๘.๒ แผนงานบริหารงานคลัง											
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	๖๑,๙๒๕	๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗	✓					สำนัก ปลัด
๒	โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด	๕๗,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนัก ปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนา ศักยภาพ	๙๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			สำนัก ปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๑๔	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๖ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					สำนัก ปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการจัดงานส้มโอของดีเมืองสูงเนิน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๔๐	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม เกษตรฯ
๒	โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกร	๓๐,๐๐๐	๒,๙๑๐	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม เกษตรฯ
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๒๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๙ พ.ค. ๒๕๖๗ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม เกษตรฯ
๔	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองส่งเสริม เกษตรฯ
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองส่งเสริม เกษตรฯ
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กองส่งเสริม เกษตรฯ
๗	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๗๐	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กองส่งเสริม เกษตรฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐.๒ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะชุมชน	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	✓					กอง สาธารณสุข
๒	โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๓	โครงการลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๔	โครงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข
๕	โครงการอบรมครัวเรือนต้นแบบกำจัดขยะต้นทาง	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ					✓			กอง สาธารณสุข

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการมีเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณอย่างจำกัด ทำให้สามารถนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามาดำเนินการจริง ได้เป็นจำนวนน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
๒. สัดส่วนโครงการที่ดำเนินการ ให้มีความสำคัญกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าโครงการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาคมท้องถิ่น
๓. โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เพื่อให้ผลร้อยละความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น
๒. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
๓. ควรดำเนินโครงการจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด