



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑-๒
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.๑ แผนงานการศึกษา							
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๒ ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	๔๐,๐๐๐	๒๘-๒๙ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๙,๓๕๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๐๘๑,๖๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๑๔,๔๖๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๑๑๐,๒๘๑.๙๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา	๓๔๙,๗๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๒๔,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษามะเกลือ	๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	๒๔๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษาฯ	
๘	อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการ ศึกษามะเกลือเก่าตามโครงการพัฒนา บุคลากรในการจัดการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม	๕๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน	๔,๗๖๔,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๒๓๔,๖๒๕	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๐,๐๐๐	๑-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.๑ แผนงานการเกษตร							
๑	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองส่งเสริม การเกษตร	
๓	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองส่งเสริม การเกษตร	
๔	โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองส่งเสริม การเกษตร	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดงานสัปดาห์ของดีเมืองสูงเนิน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองส่งเสริม การเกษตร	
๖	โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้าง อาชีพให้กับเกษตรกร	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองส่งเสริม การเกษตร	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๑	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชนที่ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕,๘๘๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔.๒ แผนงานงบบกกลาง							
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒,๒๕๑,๖๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๓๖๕,๔๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๒ เม.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักปลัด	
๒	โครงการบ้านนี้มีรัก ค่ายครอบครัวอบอุ่น	๓๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	กองสวัสดิการฯ	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนกลุ่มเปราะบางตำบลมะเกลือเก่า	๓๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาชนตำบลมะเกลือเก่า	๘๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี	๓๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	
๗	โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘	โครงการอุดหนุนสภาเด็กและ เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๑๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	๖๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ระหว่างดำเนินการ	๒๘,๐๐๐	สำนัก ปลัด	
๑๐	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สาธารณสุข	
๑๑	โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตให้กับคนพิการและผู้ดูแล ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน ช่วงปิดเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคม	๑๔๒,๙๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ระหว่าง ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ	
๑๕	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	
๑๖	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ให้กับชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข							
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ระหว่างดำเนินการ	๕๓,๑๑๓.๒๐	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุข มูลฐานในเขต อบต. จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูง อายุผู้พิการที่รักษาตัวที่บ้าน	๑๗๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๓,๘๐๐	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านอบต.มะเกลือเก่า	๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กอง สาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ ซอยบ้านลุงที	๓๗๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ ซอยบ้านลุงทิว	๓๑๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาสง หมู่ ๗ ซอยฝายน้ำล้น	๑๓๕,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘ เส้นบ้านนางพรพันธ์ อยุธยาวงศ์ - บ้านนางแอมว โปรงสูงเนิน	๒๙๕,๐๐๐	๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๒๘๕,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ ซอยบ้านนางอำวนวย ทองสูงเนิน	๒๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ซอยบ้านนายหาญ ที่หว่างกลาง	๒๓๕,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๒๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ ซอยสวนป่าภูหลวง	๒๒๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๒๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ ซอยมะเฟืองหวาน	๙๕,๐๐๐	๙ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๔๕๗,๙๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกงานพัฒนา หมู่ ๑๗ สายบ้านโสกงานพัฒนา-หัวเขาพัฒนา	๔๖๕,๐๐๐	๒ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔ เส้นตะวันออกบ้าน	๑๕๕,๐๐๐	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองขาด หมู่ ๑๔ เส้นหลังศาลาประชาคม - บ้านนาย สังข์	๓๓๐,๐๐๐	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองเบน หมู่ ๘ เส้นบ้านนายเส็ง เขมจัหวัด - บ้าน นางเกตร กิ่งทอง	๓๕๕,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ คุ้มหัวนา	๓๑๕,๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๐๔,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ เส้นบ้านลุงโม่	๑๓๐,๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซอยสองพัน	๓๑๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๐๔,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ซอยเหมือนฝัน	๑๑๐,๐๐๐	๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘-๑๓ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองเสาใหญ่ หมู่ ๑๑ คุ้มหนองเสาน้อย	๓๒๐,๐๐๐	๗ พ.ย. ๒๕๖๘-๑๓ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๑๙,๕๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ ซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้าน นางทับทิม	๓๒๐,๐๐๐	๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ ทางเข้าหมู่บ้าน	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ เส้นหัวเขา - ถนนเทวดา	๔๙๕,๐๐๐	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๔๙๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน มะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ ซอย บ้านนายถาวร บัลลังก์	๔๒๐,๐๐๐	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๑๙ พ.ย. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๔๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งระบบประปาพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒	๑๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ เส้นปากทางเข้าบ้านวังรางน้อย - ทุ่งสะแบง	๓๐๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘-๙ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ เส้นปากทางเข้าบ้านวังรางใหญ่	๔๙๐,๐๐๐	๓ พ.ย. ๒๕๖๘-๙ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน มะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ เส้น คลองน้ำ - บ้านปางแต่ หมู่ ๑๓ ต.สูงเนิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘-๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	๑๙๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน หนองเบน หมู่ ๘ - บ้านหนองหลัก พันสโมสร หมู่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นบ้าน หัวเขาพัฒนา - บ้านหนองเลาใหญ่	๔๕๐,๐๐๐	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๒	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี "มะเกลือเก่าเกมส์"	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็ก และอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า	๑๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาเยาวชน ตำบลมะเกลือเก่า	๓๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษามะเกลือ	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๙-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กองการ ศึกษาฯ	
๗	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา แก่ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๙-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการงานประเพณีกินเข่า	๓๕,๐๐๐	๑๓-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๙	โครงการจัดงานวันสงฆ์น้ำพระ ตำบลมะเกลือเก่า	๒๐๐,๐๐๐	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงตำบลมะเกลือเก่า	๔๐๐,๐๐๐	๕ พ.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬา ให้กับเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำ หมู่บ้าน	๗๐,๐๐๐	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ระหว่างดำเนินการ	๔๑,๐๘๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๑๗	โครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙-๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑	โครงการอบรม สัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา .อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมา บริการ อบต.มะเกลือเก่า	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย	๑๕,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๙-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการ อบต.พบประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑	โครงการพัฒนาระบบการบริการ ประชาชนสู่ SMART CITY	๒๕๐,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙.๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	สำนัก ปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า	๑๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	สำนัก ปลัด	

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กองส่งเสริม เกษตรฯ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กองส่งเสริม เกษตรฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙-๑๖ ก.พ. ๒๕๖๙	แล้วเสร็จ	๑๙,๕๒๐	กองส่งเสริม เกษตรฯ	
๑๐.๒ แผนงานเคหะและชุมชน							
๑	โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะ ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอบรมครัวเรือนต้นแบบการ กำจัดขยะต้นทาง	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	ผลการเบิก จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๙-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	